

5-27-21	INSTALLED 2 nd SMALL PUMP / PUMP SELECTOR SWITCH.	Bm / AL
6-1-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
6-1-21	BLADDER ON #6 UF HAS FAILED (FULL OF WATER)	Bm
6-2-21	REPLACED LEAKING #5 FLOW RESTRICTOR	Bm
6-3-21	REPLACED INFLUENT PSI GAUGES UF #1 / UF #9	Bm
6-8-21	MIT X10	Bm
6-15-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
6-15-21	REPLACED INFLUENT PSI GAUGE UF #4	Bm
6-15-21	REPLACED LEAKING #7 FLOW RESTRICTOR	Bm
6-23-21	CIP X10 / MIT X10	AL
6-27-21	Clean Chlorometer + replace chems	AL
6-29-21	MIT X10	Bm
7-6-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
7-14-21	MIT X10	AL
7-20-21	MIT X10	Bm
7-27-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
7-28-21	CLEANED INLETS / ADDED PEA GRAVEL	Bm / AL
8-3-21	MIT X10	Bm
8-6-21	Replace all controller (1-10) back-up batteries	TW
8-10-21	WILLOW METER STUCK - UNSUCK BY FLUSHING TO WASTE	Bm
8-10-21	MIT X10	Bm
8-17-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
8-20-21	REPLACED BATTERY ON GENERAL GENERATOR	Bm
8-24-21	MIT X10	Bm
8-31-21	MIT X10	Bm
8-25-21	FLUSHED PISTON LINES	AL
9-7-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
9-14-21	MIT X10	Bm
9-21-21	MIT X10	Bm
9-28-21	CIP X10 / MIT X10	Bm
9-27-21	CALIBRATE TURBIDITY METERS	AL